

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA
UNIDAD DE CONTROL DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

REPORTE DE MODIFICACIONES AL PROGRAMA ANUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA 2017 REALIZADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

AUTORIZADO (393/S12(8-XII-2016)					MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017					
PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	IMPORTE POR PROYECTO	IMPORTE ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
357 AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA SALA REGIONAL GUADALAJARA, SEGUNDA ETAPA					357 AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA SALA REGIONAL GUADALAJARA, SEGUNDA ETAPA					
		41,000,000.00					48,886,636.03			
39200	Ejecución de los trabajos de obra conforme a proyecto autorizado y actualizado	36,685,000.00	FEBRERO	OCTUBRE	39200	Ejecución de los trabajos de obra conforme a proyecto autorizado y actualizado		46,651,405.63	ABRIL	DICIEMBRE
62200	Servicios de supervisión técnica externa	3,815,000.00	FEBRERO	OCTUBRE	62200	Servicios de supervisión técnica externa		1,923,190.90	ABRIL	DICIEMBRE
62900	Licencias, permisos, otros impuestos y derechos	500,000.00	FEBRERO	OCTUBRE	62900	Licencias, permisos, otros impuestos y derechos		312,039.50	ABRIL	DICIEMBRE
363 TRABAJOS DE OBRA Y CONSERVACIÓN EN INMUEBLES DEL TEPJF.					363 TRABAJOS DE OBRA Y CONSERVACIÓN EN INMUEBLES DEL TEPJF.					
		1,000,000.00					28,012,819.26			
Trabajos de obra y conservación en Sala Superior					Trabajos de obra y conservación en Sala Superior					
		400,000.00	FEBRERO	DICIEMBRE			23,736,521.99			
					62200	Adecuación de áreas en el inmueble de Sala Superior		7,781,528.94	ABRIL	OCTUBRE
					35100	Fijada, sellada e integración de piezas de cantera en muros de zonas de riesgo en fachada de Sala Superior		287,682.40	FEBRERO	MARZO
					35100	Adecuación de Sanitaria y oficina en Sala Superior		157,497.93	FEBRERO	MARZO
					35100	Adecuación de Sanitario en el Edificio A-2 de Sala Superior		124,345.46	FEBRERO	MARZO
					35100	Adecuación de instalaciones de gas y sanitarias y obra complementaria en cocina del Sto. Piso del Edificio de Sala Superior		70,210.74	ABRIL	MAYO
					35101	Reparación y sellado de filtraciones de agua y obra complementaria en el inmueble de Sala Superior		1,776,689.99	OCTUBRE	DICIEMBRE
					35101	Adecuación de sala de juntas y nucleos sanitarios en edificio G de la sala superior		304,446.23	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
					33100	Dictámenes Estructurales para atender grietas en el inmueble de Apaches y para determinar la capacidad de carga del Edificio G de Sala Superior		141,394.95	ABRIL	JULIO
35303	Elaboración de Proyecto para fijado y sellado de las canteras de las miras de las fachadas; Trabajos en la Instalación de gas en el 5° piso derivadas de la recomendación de la unidad verificadora; Reparación de Inconsistencias Elevador discapacitados edificio C; Impermeabilización de las taludes				33900	Elaboración de proyecto ejecutivo para la adecuación de espacios para Área Infantil y Biblioteca del Tribunal Electoral		427,446.06	MAYO	SEPTIEMBRE
					62905	Contratación de un especialista en seguridad estructural para la revisión física de los inmuebles del TEPJF y elaboración de dictámenes estructurales a causa del sismo realzado el 19 de septiembre de 2017.		271,439.99	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
					62202	Adecuación de espacios para Área Infantil y Biblioteca del Tribunal Electoral Primera Etapa		2,603,379.53	NOVIEMBRE	OCTUBRE
					62202	Adecuación de espacios en el segundo nivel del Edificio "D" ala poniente de la Sala Superior del Tribunal Electoral		4,154,882.44	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					62202	Adecuación de oficinas ubicadas en el inmueble de Avena N° 513.		5,046,065.85	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					24601	Adquisición de lámparas led con alto factor de potencia		87,928.00	JUNIO	JUNIO
					33900	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Adecuación de espacios en el Segundo Nivel del Edificio "D" ala poniente de la Sala Superior del Tribunal Electoral		283,623.48	AGOSTO	NOVIEMBRE
					34101	Actualización de los avales para conocer el monto asegurable de los inmuebles del TEPJF		267,960.00	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
82202	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Guadalajara	100,000.00	MARZO	JULIO	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Guadalajara					
	Sustitución de luminarias fluorescentes por luminarias led "Segunda Etapa"				62202	Sustitución de luminarias fluorescentes por luminarias led "Segunda Etapa"	324,526.22	324,526.22	JULIO	NOVIEMBRE
82202	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Monterrey	100,000.00	MARZO	JULIO	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Monterrey					
	Reparación de falso plafón de madera en el pleno, Segunda Etapa				62202	Revisión estructural de construcción existente y dictamen estructural de sus condiciones estáticas en el cuarto de máquinas de la Sala Regional Monterrey	20,880.00	20,880.00	JULIO	NOVIEMBRE
82202	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Xalapa	100,000.00	JULIO	NOVIEMBRE	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Xalapa					
	Fabricación e instalación de techumbre para estacionamiento				62202	Protección de Colindancias y Fachadas en inmuebles del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.	2,771,345.57	2,771,345.57	OCTUBRE	DICIEMBRE
82202	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Ciudad de México	100,000.00	FEBRERO	ABRIL	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Ciudad de México					
	Impermeabilización de terraza y aplicación de pintura en fachadas				35101	Impermeabilización de terraza y aplicación de pintura en fachadas	747,724.23	264,827.77	ENERO	ABRIL
					35101	Sustitución de acabado cerámico e impermeabilización en terraza de la Sala Regional Ciudad de México.		482,896.48	JULIO	SEPTIEMBRE
82202	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Toluca	100,000.00	MAYO	DICIEMBRE	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Toluca					
	Modificación de escalera del estacionamiento.				35101	Base Trapezoidal para escultura en Sala Regional Toluca	41,793.64	41,793.64	ENERO	FEBRERO
	Cambio de alfombra por piso cerámico en el Salón de Plenas									
82202	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Especializada	100,000.00	JULIO	NOVIEMBRE	Trabajos de obra y conservación en la Sala Regional Especializada					
	Suministro y Colocación de Cubierta en pasillo de acceso al Edificio en planta baja				35101	Impermeabilización de azotea y aplicación de pintura en fachadas de la Sala Regional Especializada	370,097.53	370,097.53	JULIO	SEPTIEMBRE
395 CREACIÓN DE SALAS REGIONALES					395 CREACIÓN DE SALAS REGIONALES					
CANCELADO					CANCELADO					

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2017

42,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO 2017

76,899,525.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. ARQ. VÍCTOR HERNÁNDEZ GÓMEZ
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE OBRAS
Y CONSERVACIÓN

MTRO. GUSTAVO MEOUCHI MEOUCHI
COORDINADOR DE ADQUISICIONES,
SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA

LIC. JORGE ENRIQUE MARTÍN GÓMEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO